



零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期:

项目编号: LHSG202402002

| | | | |
|-------------------|--|-------|----------|
| 项目名称 | 春风路 3002 号、和平路 1195 号等 9 处排水管渠改造项目 | 预算造价 | 299000 元 |
| 申报部门 | 笋岗所 | 项目负责人 | 郑伟 |
| 项目分类 | <input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目 | | |
| 立项原因 | <p>一、立项原因: 由于春风路 3002 号、和平路 1195 号等 9 地方处因雨污水管腐蚀严重, 存在堵塞、塌方、漏水等现象, 导致周边设施破损, 影响建筑及生产安全, 针对上述情况, 急需安排改造。</p> | | |
| 项目概况 | <p>项目概况: 1. 书城路 1 号雨水管开挖恢复路面 40.7m²、安装 PVC 塑料管 DN160-42.2m、PVC 塑料管 DN75-13.1m、提升雨水井盖 1 个; 2. 书城路 1 号污水管开挖恢复大理石路面 4m²、安装 PVC 塑料管 DN300-4m; 3. 宝安南路 1001 号开挖恢复大理石路面 16m²、安装 PVC 塑料管 DN50-32m; 4. 宝安南路 1661 号安装 PVC 塑料管 DN300-2m; 5. 友谊路 22 号开挖恢复广场砖路面 3.6m²、安装 PVC 塑料管 DN200-5m; 6. 和平路 1195 号开挖恢复广场砖路面 31m²、安装 PE 管 DN300-31m、井内抹灰 5 座; 7. 春风路 3002 号安装 PVC 塑料管 DN100-8.5m, 提升雨水井盖 2 个、井内抹灰 6 座; 8. 洪湖二街 59 号开挖恢复混凝土路面 33m²、安装 PE 管 DN300-29m, 提升雨水井盖 1 个; 9. 罗雨泵站渠顶部浇灌钢筋混凝土 127.3m², 具体工程量, 以现场发生量为准。</p> | | |
| 实施方案 (附示意图) | <p>二、实施方案: 施工过程中, 施工方将严格按照施工图纸和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工, 并做好路面现场交通疏导及安全围挡等相关施工安全作业措施。</p> | | |
| 部门负责人 项目审核 | <p>情况属实, 请领导审核。 副部(所)长签字: 郭海峰 部(所)长签字: 郑伟 2024年4月11日</p> | | |
| 分管 副经理 项目审批 | <p>同意 签字: 李祥威 2024年4月11日</p> | | |
| 经理 项目审批 | <p>同意 签字: 郑伟 2024年4月11日</p> | | |

备注: 项目预算造价在 5 万元以下 (不包含 5 万元) 签至分管副经理即可; 5—50 万元 (不包含 50 万元) 项目, 须报经理审批。零星及小型维抢修项目立项申请审批表