







零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024年11月11日

项目编号: LHS6202411012

项目名称	木棉花街等5处雨污水管应急清疏工程	预算造价	约89000元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	1、立项原因: 经人员检查, 发现笋岗所辖区桂园街道内的, 木棉花街、深南东路、蔡屋围三街等5处雨污水管存在严重淤积的情况, 为解决问题, 需对该路段实施清疏。		
项目概况	2、项目概况: (1) 木棉花街(工业大厦至嘉宾路), DN300污水管需清疏长度约132.78m, 平均淤积深度约25cm, 淤积量约7.4m ³ 。DN600污水管需清疏长度约196.71m, 平均淤积深度约25cm, 淤积量约21.9m ³ 。(2) 木棉花街(工业大厦至嘉宾路), DN600雨水管需清疏长度约201.33m, 平均淤积深度约18cm, 淤积量约14.4m ³ 。DN800雨水管需清疏长度约192.40m, 平均淤积深度约18cm, 淤积量约16.3m ³ 。(3) 深南东路(和平天桥下), 宽1000mm*高800mm雨水箱涵需清疏长度约92.7m, 平均淤积深度约22cm, 淤积量约20.4m ³ 。(4) 蔡屋围三街(解放路至二街处), DN600污水管需清疏长度约148.70m, 平均淤积深度约24cm, 淤积量约15.7m ³ 。(5) 屋围三街(解放路至二街处), DN400雨水管需清疏长度约123.53m, 平均淤积深度约27cm, 淤积量约11.1m ³ 。DN800雨水管需清疏长度约129.88m, 平均淤积深度约27cm, 淤积量约19.4m ³ 。(6) 实际工程量以现场发生量为准。		
实施方案(附示意图)	3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。 4、附件: 施工示意图(GIS)。		
申报单位项目审核	情况属实, 请领导审批。 分管负责人签字:  负责人签字:  2024年11月12日		
分管副总经理项目审批	同意 签字:  2024年11月12日		
总经理项目审批	 签字: _____ 年 月 日		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。