



零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024 年 5 月 15 日

项目编号: LHS G 2024 15017

项目名称	笋岗所松园路、桂园路等 7 条市政雨污水管道应急清疏项目	预算造价	78774.38 元
申报部门	罗湖分公司笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	1、立项原因: 经罗湖区笋岗所人员巡查, 发现笋岗所辖区内的笋岗所松园路、桂园路等 7 条市政雨污水管道存在淤积、垃圾等情况, 为了进行实施 6S 标准化改造, 先需对笋岗所梨园路市政雨污水管道实施管道及其附属设施清疏。 2、项目概况: 松园路(松园南街) DN400 污水管道长 196m, 淤积厚度约 25cm, 淤积量约 16.2m ³ , 桂园路 DN400 污水管道污水管道 1/台班, 解放路(宝安南路至蔡屋围一街) DN300 污水管道长 249m, 淤积厚度约 30cm, 淤积量约 17.6m ³ , 解放路(宝安南路至蔡屋围一街) DN500 污水管道长 107m, 淤积厚度约 40cm, 淤积量约 18m ³ , 解放路(宝安南路至蔡屋围一街) DN600 污水管道长 404m, 淤积厚度约 40cm, 淤积量约 80.8m ³ , 解放路(宝安南路至蔡屋围一街) DN800 雨水管道长 120m, 淤积厚度约 50cm, 淤积量约 39.6m ³ , 松园西街 DN500 污水管道 1/台班。具体工程量, 以现场发生量为准。 3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。 4、附件: 施工示意图(GIS)。		
申报单位项目审核	情况属实, 请领导审批。 分管负责人签字: 邹明志 负责人签字: 齐明 2024 年 5 月 15 日		
分管副总经理项目审批	同意 签字: 谢祥成 2024 年 5 月 16 日		
总经理项目审批	签字: _____ 年 月 日		

备注: 1、零星维修项目预算造价在 30 万元以下(不包含 30 万元)签至分管副总即可; 30 万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在 10 万元以下(不包含 10 万元)签至分管副总即可; 10 万及元以上项目, 须报总经理审批。