



LX2

零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024年9月23日

项目编号: LHS6202410002

项目名称	兴湖路等三处雨污水管应急清疏工程	预算造价	84583.46 元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	傅阿伟
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现笋岗所辖区内的兴湖路、蛟湖路、东门中路等三处雨污水管存在严重淤积的情况, 为解决问题, 需对该路段实施清疏。</p>		
项目概况	<p>2、项目概况: (1) 兴湖路, DN300 污水管需清疏长度约 197.71m, 平均淤积深度约 26cm, 淤积量约 12.9m³。DN300 雨水管需清疏长度约 144.23m, 平均淤积深度约 25cm, 淤积量约 9.1m³。DN400 雨水管需清疏长度约 108.82m, 平均淤积深度约 31cm, 淤积量约 11.4m³。(2) 蛟湖路, DN300 雨水管需清疏长度约 167.07m, 平均淤积深度约 24cm, 淤积量约 10.1m³。DN400 污水管需清疏长度约 333.88m, 平均淤积深度约 25cm, 淤积量约 27.6m³。(3) 东门中路(兴湖路至深南东路), DN600 污水管需清疏长度约 483.21m, 平均淤积深度约 31cm, 淤积量约 71.1m³。(4) 实际工程量以现场发生量为准。</p>		
实施方案(附示意图)	<p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p>		
申报单位项目审核	<p>情况属实, 请领导审批。</p> <p>分管负责人签字: 邹瑞峰 负责人签字: 傅阿伟</p> <p style="text-align: right;">2024年9月24日</p>		
分管副总经理项目审批	<p>同意,</p> <p style="text-align: right;">签字: 傅阿伟 2024年9月30日</p>		
总经理项目审批	<p style="text-align: right;">签字: 年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下 (不包含 30 万元) 签至分管副总即可; 30 万及元以上项目, 须报总经理审批。
2、清疏项目预算造价在 10 万元以下 (不包含 10 万元) 签至分管副总即可; 10 万及元以上项目, 须报总经理审批。