



零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024 年 11 月 18 日

项目编号:

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| 项目名称 | 笋岗所松园西街、红宝路等 4 条市政污水管清疏工程 | 预算造价 | 50368.95 元 |
| 申报部门 | 罗湖分公司笋岗水务所 | 项目负责人 | 李明 |
| 项目分类 | <input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目 | | |
| 立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图) | <p>1、立项原因: 经罗湖区笋岗所人员巡查, 发现笋岗所辖区内的松园西街、红宝路等 4 条市政污水管道存在淤积、垃圾等情况, 为了进行实施 6S 标准化改造, 先需对松园西街、红宝路等 4 条市政污水实施管道及其附属设施清疏。</p> <p>2、项目概况: 拟计划对松园西街(宝安北路-红桂路)DN300 污水管长 87m, 淤积厚度 0.18m, 淤积量约 3.8m³, DN400 污水管长 59m, 淤积厚度 0.3m, 淤积量约 6m³, DN500 污水管长 150m, 淤积厚度 0.25m, 淤积量约 14.7m³, 红宝路 DN500 污水管长 521m, 淤积厚度 0.25m, 淤积量约 53.7m³, 蔡屋围三街 DN600 污水管长 89m, 淤积厚度 0.35m, 淤积量约 15.2m³. 金塘街 DN400 污水管长 252m, 淤积厚度 0.21m, 淤积量约 16.8m³, 具体工程量, 以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p> | | |
| 申报单位 项目审批 | <p>罗湖分局 清领导审批</p> <p>副部(所)长签字: 郭志华 部(所)长签字: 李明</p> <p>2024 年 11 月 18 日</p> | | |
| 分管 副经理 项目审批 | <p>同意</p> <p>签字: 刘祥成 2024 年 11 月 18 日</p> | | |
| 经理 项目审批 | <p>签字: 年 月 日</p> | | |

备注: 项目预算造价在 5 万元以下(不包含 5 万元)签至分管副经理即可; 5—50 万元(不包含 50 万元)项目, 须报经理审批。