

## 零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期:2024年12月2日

项目编号: LHGS202412006

|                               |  |       |        |
|-------------------------------|--|-------|--------|
| 项目名称                          | 松园西街等6条市政路污水管应急疏通项目  | 预算造价  | 约6.4万元 |
| 申报部门                          | 罗湖分公司笋岗水务所   | 项目负责人 | 齐明     |
| 项目分类                          | <input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 疏通项目   |       |        |
| 立项原因<br>项目概况<br>实施方案<br>(附清单) | <p>1、立项原因:经技术人员检查松园西街、松园南街、红岭中路、红围街、蔡屋围三街、金塘街污水管淤积严重,存在安全隐患,需立即疏通。</p> <p>2、项目概况:</p> <p>(1)松园西街 DN300 污水管长约 117m,淤积量约 7.36m<sup>3</sup>;</p> <p>(2)松园南街 DN400 污水管长约 143m,淤积量约 16.66m<sup>3</sup>;</p> <p>(3)红岭中路(深南东路至红桂路段) 600*600 污水管长约 649m,淤积量约 66.84m<sup>3</sup>; DN600 污水管长约 204m,淤积量约 2.3m<sup>3</sup>;</p> <p>(4)红围街 DN300 污水管长约 253m,淤积量约 14.86m<sup>3</sup>;</p> <p>(5)蔡屋围三街 DN400 污水管长约 69m,淤积量约 8.67m<sup>3</sup>;</p> <p>(6)金塘街 DN400 污水管长约 89m,淤积量约 11.18m<sup>3</sup>;。工程量合计约 127.87m<sup>3</sup>,工程造价合计约 6.8 万元。相关清流量以实际发生为准。</p> <p>3、实施方案:拟采用人工配合机械疏通,请严格按照施工图纸和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工,并做好现场路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施。施工工期 30 天。</p> <p>4、附件:管道淤积照片。</p> |       |        |
| 部门负责人<br>项目审核                 | <p>情况属实,请领导审批。</p> <p>副部(所)长签字: 齐明</p> <p>部(所)长签字: 2024年12月2日</p>  |       |        |
| 分管<br>副经理<br>项目审批             | <p>同意</p> <p>签字: 2024年12月2日</p>  |       |        |
| 经理<br>项目审批                    | <p>签字: 年 月 日</p>   |       |        |

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下(不包含 30 万元)签至分管副总即可; 30 万及元以上项目,须报总经理审批。

2、疏通项目预算造价在 10 万元以下(不包含 10 万元)签至分管副总即可; 10 万及元以上项目,须报总经理审批。