

LX2

零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2015年 4月 9日

项目编号: LHS6201404009

项目名称	东门中路等 7 条路段排水管改造工程	预算造价	约 157000 元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	王少伟
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现东门街道内的东门中路等 7 条路段排水管需要改造的情况, 为解决问题, 需对实施改造。</p> <p>2、项目概况: (1) 东门中路 (万达丰大厦处) 污水管塌方, 采用顶管方式修复 DN300 管道长度约 5.9m, 井深 1.3m, 并更换一座检查井盖, 2 座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步。(2) 人民北路 (芳邻小区处) 2 座检查井破损修复、加装防坠网, 1 处管口封堵。(3) 童乐路 (园林宿舍处) 雨水井有污水混流, 需新建长度 30 公分排水管截流至污水管, 6 座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步, 2 座雨水算子破损修复。(4) 兴湖路 (东门市场处) 路面积水造成出行不便, 需新建 2 座雨水口解决排水问题, 新建一段 1.2m 排水管, 2 处管口封堵。(5) 中兴路 (乐园路交汇处) 两处管道排水不畅, 需更换 2 段共 1.8m 排水管增加排水, 3 座检查井破损修复。(6) 东门解放路 1 处管道排水不畅, 需更换 1 段 0.5m 排水管增加排水, 1 座检查井破损修复。(7) 蛟湖路污水管塌方, 需开挖及更换约 7.5m 的 DN300 排水管道, 并提升 3 座污水井, 井深 1.1m, 采用顶管方式修复 DN300 管道长度约 12.3m, 2 座检查井破损修复。(8) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 造价书。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情况属实, 请领导审批。</p> <p>分管负责人签字: 郭明忠 负责人签字: 王少伟</p> <p>2015年 4月 9日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意</p> <p>签字: 王少伟 2015年 4月 9日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字: 年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下 (不包含 30 万元) 签至分管副总即可; 30 万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在 10 万元以下 (不包含 10 万元) 签至分管副总即可; 10 万及元以上项目, 须报总经理审批。