

LX2

零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2015年 4月15日

项目编号: LHS6201504010

项目名称	宝安南路等9条路段排水管改造工程	预算造价	约247000元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现桂园街道内的宝安南路等9条路段排水管需要改造的情况, 为解决问题, 需对实施改造。</p> <p>2、项目概况: (1) 宝安南路(中南小区处)污水管塌方, 采用开挖更换DN300管道长度约21.1m, 埋深0.9m, 新建2座检查井, 23座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(2) 红岭南路(滨苑住宅小区处)28座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(3) 解放路(文和友处)管道塌方, 需提升一座检查井并拆除变形管道, 埋深1.9m。解放路(工地处)雨水管高水位, 需提升一座检查井作为后续运维检查, 埋深2.3m。8座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(4) 金塘街16座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(5) 河边北路3座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。新建一段1.2m排水管, 1处管口拆除。(6) 金塘渠51号安装2座拍门。(7) 万象街污水管塌方, 顶管方式修复DN300排水管道长度约3.5m, 2座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。(8) 松园路(外贸兴业有限公司处)污水管塌方, 采用开挖更换DN300管道长度约9.6m, 埋深0.6m, 新建2座检查井。(9) 红桂路(宝泉庄处)污水管塌方, 需更换1.2m排水管, 2座检查井破损修复。(10) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 造价书。</p>		
申报单位 项目审核	分管负责人签字: 邹晓明 负责人签字: 齐明 2015年4月15日		
分管 副总经理 项目审批	同委。 签字: 齐明 2015年4月15日		
总经理 项目审批	签字: _____ 年 月 日		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。