



LX2

零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2025年01月16日

项目编号: LHS67202501006

项目名称	笋岗东路排水管等5处应急改造工程	预算造价	约21.1万元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现桂园街道内的笋岗东路排水管等5处需要改造的情况, 为解决问题, 需对应急实施改造。</p>		
项目概况	<p>2、项目概况: (1) 笋岗东路(华凯大厦处) 新建长度28.9m的DN200污水管, 新建3座污水井, 井深0.7m, 砌墙封堵1座DN1350污水井管口。(2) 桂园路(红群楼小区处) 污水管塌方, 采用顶管方式修复管道, 修复DN300污水管长度约26.3m, 井深50公分。(3) 木棉花街(华瑞大厦处) 雨水井有污水混流, 需新建长度3.5m排水管截流至污水管, 9座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步, 12座雨水算子破损修复。(4) 松园路(外贸小区处) 雨水井有污水混流, 需新建长度5.7m排水管截流至污水管, 新建3座污水井, 井深1.1m, 4处管口封堵。(5) 红岭中路(建设集团大院) 雨水井有污水混流, 需新建长度0.5m排水管截流至污水管, 4座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步。人工配合箱涵检测。(6) 实际工程量以现场发生量为准。</p>		
实施方案(附示意图)	<p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 现场照片。</p>		
申报单位项目审核	<p>分管负责人签字: 邹家明</p> <p>负责人签字: 齐明</p> <p>2025年01月17日</p>		
分管副总经理项目审批	<p>同意</p> <p>签字: 齐祥成</p> <p>2025年1月25日</p>		
总经理项目审批	<p>签字: _____</p> <p>年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。