



零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2024年06月27日

项目编号: ^{LH56} 202406006

项目名称	罗小一街排水管等 10 处改造工程	预算造价	约 96000 元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现南湖街道内的罗小一街排水管等 10 处存在需要改造的情况, 为解决问题, 需对该路段实施改造。</p> <p>2、项目概况: (1) 罗小一街处 DN300 雨水管有污水混流, 需截流至污水管, 新建一节 DN300 排水管, 长度约 2.2m。(2) 沿河南路(边防内) 7 号排口雨水管内 1 道截污堰拆除。(3) 沿河南路(口岸处) 雨水管 2 处接口处破损导致污水流入, 急需修复。(4) 沿河南路(边防内) 8 号排口雨水管口截污堰拆除, 人工配合管道检测。(5) 罗小一街处 DN300 雨水管有污水混流, 需截流至污水管, 新建一节 DN300 排水管, 长度约 2.8m。(6) 人民南路雨水箱涵 2 次人工配合检测及改造, 多处污水管口需人工清理。(7) 文东路雨水管有污水流入, 需封堵 1 处管口。(8) 渔民村路 50 号及市政雨水管有污水流入, 需封堵两处管口。(9) 深南东路(南湖路至东门南路段) 雨水箱涵配合检测及改造, 一座雨水检查井加宽便于排查检测, 拆除 2 处管口封堵。(10) 沿河南路(边检小区) 雨水井有污水流入, 需抽排检测。(11) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情况属实, 请领导审批。</p> <p>分管负责人签字: </p> <p>负责人签字: 2024年06月28日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意。</p> <p>签字: 2024年06月28日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字: _____ 年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下(不包含 30 万元) 签至分管副总即可; 30 万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在 10 万元以下(不包含 10 万元) 签至分管副总即可; 10 万及元以上项目, 须报总经理审批。