



零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2025年4月16日

项目编号: LHS6202504015

项目名称	嘉南路等6条路段排水管改造工程	预算造价	约149000元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	1、立项原因: 经人员检查, 发现南湖街道内的嘉南路等6条路段排水管需要改造的情况, 为解决问题, 需对实施改造。		
项目概况	2、项目概况: (1) 嘉南路雨水井有污水混流, 需新建长度0.8m排水管截流至污水管, 2座检查井破损修复及加装检查井踏步。(2) 新安路2座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步, 拆除2处旧管口。(3) 沿河南路(汝南实业处)管道塌方, 采用开挖更换DN400管道长度约9.3m, 需新建一座检查井, 埋深1.3m。(4) 南湖路(国贸处)管道塌方, 开挖一处基坑并回填空洞, 采用顶管方式修复DN300排水管道长度约7.2m。2座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。人工配合箱涵检测。(5) 嘉宾路(湖心大厦处)污水管塌方, 采用开挖更换DN400管道长度约10.3m, 新建一座检查井, 埋深1.5m。(6) 春风路(长丰苑处)污水管塌方, 采用开挖更换DN300管道长度约1.3m, 并新建DN110排水管道长度约1.3m。2座检查井破损修复、加装防坠网及检查井踏步。2处管口封堵。(7) 实际工程量以现场发生量为准。		
实施方案 (附示意图)	3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。 4、附件: 造价书。		
申报单位 项目审核	情况属实, 符合审批 分管负责人签字: 负责人签字: 2025年4月16日		
分管 副总经理 项目审批	同意 签字: 2025年4月16日		
总经理 项目审批	签字: _____ 年 月 日		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。