

LX2

## 零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2024年9月5日

项目编号: LHS6202409011

项目名称	松园南街排水管等 10 处改造工程	预算造价	210147.4 元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现桂园街道内的松园南街排水管等 10 处改造工程需要改造的情况, 为解决问题, 需对实施改造。</p> <p>2、项目概况: (1) 松园南街共 4 处排水管改造, 新建长度 12.7 米的排水管, 提升 1 座污水井, 1 座雨水篦子破损修复。(2) 果园街雨水井有污水渗漏, 需新建长度 22.3 米的排水管截流至污水井。(3) 桂园北街(学校处)箱涵内截污管破损溢流至雨水箱涵, 需改造长度 7.2 米截污管, 多处污水井室清淤, 人工配合箱涵检测。(4) 松园西街(松园大楼处) DN300 污水管塌方急需改造, 更换 9.4 米污水管, 埋深 1 米, 更换 1 座污水井盖。(5) 水利街(长虹大厦处)雨水井有污水渗漏, 敷设长度 1.5 米排水管, 7 座检查井破损修复, 拆除及封堵 2 处管口。(6) 桂园南街(星桂园处)雨水井有混流, 需敷设长度 1.1 米排水管截流至污水井。(7) 红桂路(融寓小区处)雨水井有污水混流, 需新增 1 座污水井及 6.3 米排水管截流至污水井, 4 座检查井破损修复。(8) 滨河大道辅道(海关宿舍处) 10 座检查井破损修复, 更换 1 座雨水井盖。(9) 书城路(金丰城大厦处), 新建长度 1.1 米排水管, 封堵 1 处管口, 提升 1 座污水井。(10) 宝安南路(阳光美容处) 加装 3 座雨水篦子及 24 米排水管增加排水。截污箱涵开口处不锈钢盖板缺失, 重新加固并新装 2 块消除安全隐患。(11) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 现场照片。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情况属实, 请领导审批。</p> <p>分管负责人签字: 郭明 负责人签字: 齐明</p> <p>2024年9月6日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意。</p> <p>签字: 郭明 2024年9月6日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字: 年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在 30 万元以下(不包含 30 万元)签至分管副总即可; 30 万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在 10 万元以下(不包含 10 万元)签至分管副总即可; 10 万及元以上项目, 须报总经理审批。