单位工程竣工结算汇总表

工程名称:西丽所京基御领公馆三期DN15远程水表更换项目　　标段：京基御领公馆三期　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)
1	分部分项工程费	207015.46
1.1	西丽所京基御领公馆三期DN15远程水表更换项目	207015.46
2	措施项目费	3739.91
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
2.2	安全文明施工措施费	3739.91
2.3	履约担保手续费、赶工措施费	
2.4	其它措施项目费	
3	其它项目费	
3.1	计日工	
3.2	总承包服务费	
3.3	发包人供应材料费	
4	规费	28541.75
5	不含税建安工程造价	239297.12
6	应纳税费	8093.98
6.1	增值税应纳税额	7226.77
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	867.21
	合计=5+6	247391.10

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:西丽所京基御领公馆三期DN15远程水表更换项目　　标段：京基御领公馆三期　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合 单价	合价
		西丽所京基御领公馆三期DN15远程水表更换项目					
1	041106001003	供排水抢修车辆进出场	(1)种类:供排水抢修车辆进出场 (2)型号:载货汽车装载质量2.5t/8小时/1台班 (3)用途:领取甲供水表、运送旧水表归还甲方等	台班	4.00	528.94	2115.76
2	040502005002	开关阀门	(1)种类:开关阀门 (2)规格:DN≤80 (3)数量:1970个DN50 (4)其他:开关阀门停水施工	个	1970	30.43	59947.10
3	040502009002	更换远传智能水表	(1)种类:更换远传智能水表 (2)材质:DN15/LXS-C[甲供] (3)形式:螺纹连接 (4)其他:保护性拆除、移交甲方	个	1970	48.75	96037.50
4	040502005001	更换止回阀	(1)种类:更换止回阀 (2)材质:DN15/H14W-16T[甲供] (3)形式:螺纹连接 (4)其他:保护性拆除、移交甲方	个	1970	24.83	48915.10
		分部小计					207015.46
本页小计							207015.46
合　　计							207015.46

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:西丽所京基御领公馆三期DN15远程水

表更换项目　　标段：京基御领公馆三期　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	3739.91
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	3739.91
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
15	其他	
合　计		3739.91

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:西丽所京基御领公馆三期DN15远程水表更换

项目　　标段：京基御领公馆三期　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费	18.00	28541.75
2	应纳税费	应纳税费合计		8093.98
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	7226.77
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	867.21
合　计				36635.73